Logo

BITÁCORA DE CAMPO TILT UP			
Empresa Contratista Principal:			
Proyecto:			Folio:
Ubicación:			
Fecha de inicio programada :			Real:
Fecha de termino programada :			Real:
Responsables en obra:			
Nombre	Afiliación	Cargo	Firma

Logo

Proyecto:
Fecha:

Plan de manejo de residuos

Etapa constructiva	Tipo de Residuo	Clasificación	Volumen Estimado (m3 / kg)	Área de Acopio Temporal	Contenedor / Método de Separación	Frecuencia de Retiro	Empresa Transportista Autorizada	Sitio de Disposición Final	Fecha de Retiro	No. Manifiesto / Evidencia	Observaciones
Trazo y nivelación											
Cimentación y puntos de ancaje											
Losa de colado											
Cimbras o encofrados											
Armado de acero de refuerzo											
Colación de insertos y anclajes											
Colado de paneles											
Curado											
Desmolde											
Elevación, fijación y apuntalamiento de paneles											
Union de paneles											
Instalación electrica e hidraulica											
Diafragma (techo)											
Acabado											

Responsables:

Firma:

Logo

Proyecto:
Fecha:

Inspección previa del material de moldaje

Criterio	Descripción a verificar	Cumple (Sí/No)	Nivel de daño (Bajo/Medio/Alto)	Acción requerida	Responsable	Fecha compromiso	Observaciones
Tipo y función correcta	¿Corresponde al uso previsto (losa, borde, vano, metálica)?						
Rigidez estructural	¿Presenta flexión, pandeo o movimiento excesivo?						
Deformaciones permanentes	¿Existe alabeo, torsión o pérdida de escuadra/nivel?						
Estado superficial	¿Hay desprendimiento, perforaciones o marcas que afecten acabado?						
Daño por humedad (madera/triplay)	¿Se observan hinchamientos, delaminaciones o zonas blandas?						
Uniones y fijaciones	¿Tornillos flojos, orificios agrandados o fisuras en conexiones?						
Reparaciones acumuladas	¿Ha sido parchada o reforzada repetidamente?						
Estanqueidad	¿Se detectan fugas de lechada durante colados previos?						
Corrosión (metálicas)	¿Existe reducción de sección o fisuras en soldaduras?						
Tolerancias geométricas	¿Ha generado desviaciones repetitivas en colados?						
Seguridad	¿Representa riesgo para el personal (inestabilidad, bordes sueltos)?						

☐ Apto para uso inmediato ☐ Uso condicionado (requiere reparación) ☐ Retiro definitivo

Justificación técnica del dictamen:

Logo

Proyecto:
Fecha:

Carga de grua

Criterio	Verificación en campo	Cumple (Sí/No)	Dato confirmado (valor real)	Acción requerida	Observaciones
Modelo y configuración correcta	¿La tabla corresponde exactamente al modelo y configuración instalada?				
Configuración activa identificada	¿Se confirmó longitud de pluma, ángulo, jib, estabilizadores y contrapesos?				
Radio real de trabajo	¿Se midió el radio real desde centro de giro hasta centro de gravedad?				
Capacidad por radio (no nominal)	¿Se está usando el valor correspondiente al radio real y no la capacidad máxima teórica?				
Intersección correcta en tabla	¿Se cruzó correctamente radio vs longitud de pluma?				
Peso de gancho y aparejos	¿Se verificó si la tabla es bruta o neta y se sumó/descontó correctamente?				
Ángulo real de pluma	¿Se confirmó el ángulo efectivo durante la maniobra?				
Tipo de limitación	¿Se identificó si la capacidad está gobernada por estabilidad o estructura?				
Nivelación y estabilizadores	¿La grúa está perfectamente nivelada y con estabilizadores según tabla?				
Notas y advertencias	¿Se revisaron restricciones por viento, plumín, contrapesos y límites de giro?				
Margen operativo de seguridad	¿Existe margen razonable entre peso total y capacidad permitida?				
Validación del peso total	¿Se incluyeron panel, insertos, accesorios y sistema de izaje?				

Responsables:

Firma:

Logo

Proyecto:
Fecha:

Instalación de insertos

Panel No.	Peso del Panel (ton)	Resistencia requerida (kg/cm²)	Resistencia verificada (kg/cm²)	Grúa	Operador	Inserto limpio	Deformaciones	Fisuras en concreto	Capacidad inserto (ton)	Capacidad conexión (ton)	Seguro activado (si aplica)	Perno insertado (si aplica)	Rosca completa (si aplica)	Alineación correcta	Ángulo correcto

Responsables:

Firma: